施工日誌

本日天氣： 上午:晴天　　下午:晴天　　填表日期： 99年05月01日

工程名稱	牛頓數位商務會館			廠商名稱	順景營造範例公司	契約編號	P980901000
契約工期	610日曆天	累計工期	62天		剩餘工期 548天	開工日期	99年03月01日
本日完成(%)		累計完成(%)		契約金額	21,963,552	完工日期	100年10月31日

一、重要施工項目完成數量：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備　　註
普通模板含組立	M2	7714	69	609	
切1B磚	M2	7638	74	614	
地坪鋪拋光石英磚60×60(客房棟	M2	5012	100	100	
地坪鋪止滑石英磚30×30	M2	202	33	33	
地坪鋪止滑石英磚10×10	M2	252	21	21	
地坪鋪止滑石英磚25×25	M2	651	11	11	

二、當日材料使用數量：

材料名稱	單位	進場數量	本日使用數量	累計使用數量	備　　註
砂-建築用(粗砂)	M3		33	202	
水泥(袋裝)	包		600	1191	